

CONSTRUÇÃO CIVIL

| Município: | CAFEARA | SAM | 32 | Edital no Município | Procedimento prévio | Início previsto da Obra | Convênio | Repasso do Concedente | 442.268,16 | 100,00% | | | |
|-------------|---|---------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|-----------------------|------------|---------|-----------------------------|------------|---------|
| Projeto : | REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL | LOTE nº | 1 | Data | 12/12/2019 | Dias | 70 | Data | 01/03/2020 | nº | Contrapartida do Proponente | | |
| Quantidade: | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | Valor Total | 442.268,16 | 100,00% |
| GRUPO | SERVIÇOS | N | PARCELAS (%) | | | | | | | | TOTAL | % S/ | |
| ITEM | | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | ITEM (R\$) | TOTAL | |
| | Data Início | | 1/3/20 | 1/4/20 | 2/5/20 | 2/6/20 | | | | | | | |
| | Data Fim | | 31/3/20 | 1/5/20 | 1/6/20 | 2/7/20 | | | | | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | 50 | 50 | | | | | | | 7.433,82 | 1,68 | |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS | | 30 | 40 | 20 | 10 | | | | | 679,50 | 0,15 | |
| 5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS | | 10 | 30 | 40 | 20 | | | | | 13.637,79 | 3,08 | |
| 6 | COBERTURA | | | 10 | 70 | 20 | | | | | 147.936,71 | 33,45 | |
| 7 | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS | | | 30 | 30 | 40 | | | | | 10.338,26 | 2,34 | |
| 8 | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | | 10 | 30 | 30 | 30 | | | | | 5.817,72 | 1,32 | |
| 9 | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS | | 20 | 30 | 30 | 20 | | | | | 9.247,37 | 2,09 | |
| 10 | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS | | | 30 | 40 | 30 | | | | | 244.720,49 | 55,33 | |
| 12 | DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | | 20 | 20 | 40 | 20 | | | | | 2.456,50 | 0,56 | |

TOTAIS**TOTAIS**

442.268,16

100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

| ITEM | PARCELAS | | | | | | | | | | Nº DE MESES | TOTAL ITEM | % S/ ITEM | |
|------|---|---------------|-----|----------|------------|------------|------------|--|--|--|-------------|------------|------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | | |
| 1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R\$ | 3.716,91 | 3.716,91 | | | | | | | 2 | 7.433,82 | 1,68% |
| 1C | E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 2T | MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM | TESOURO | R\$ | 203,85 | 271,80 | 135,90 | 67,95 | | | | | 4 | 679,50 | 0,15% |
| 2C | E ÁGUAS PLUVIAIS | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 5T | ALVENARIA, DIVISÓRIAS, | TESOURO | R\$ | 1.363,78 | 4.091,34 | 5.455,12 | 2.727,56 | | | | | 4 | 13.637,79 | 3,08% |
| 5C | MUROS E FECHOS | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 6T | COBERTURA | TESOURO | R\$ | | 14.793,67 | 103.555,70 | 29.587,34 | | | | | 3 | 147.936,71 | 33,45% |
| 6C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 7T | ESQUADRIAS, ACESSORIOS, | TESOURO | R\$ | | 3.101,48 | 3.101,48 | 4.135,30 | | | | | 3 | 10.338,26 | 2,34% |
| 7C | VIDROS E ESPELHOS | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 8T | INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, | TESOURO | R\$ | 581,77 | 1.745,32 | 1.745,32 | 1.745,32 | | | | | 4 | 5.817,72 | 1,32% |
| 8C | SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 9T | INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, | TESOURO | R\$ | 1.849,47 | 2.774,21 | 2.774,21 | 1.849,47 | | | | | 4 | 9.247,37 | 2,09% |
| 9C | INCÊNDIO E APARELHOS | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 10T | REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, | TESOURO | R\$ | | 73.416,15 | 97.888,20 | 73.416,15 | | | | | 3 | 244.720,49 | 55,33% |
| 10C | PINTURAS E ARGAMASSAS | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| 12T | DIVERSOS (LIMPEZA, | TESOURO | R\$ | 491,30 | 491,30 | 982,60 | 491,30 | | | | | 4 | 2.456,50 | 0,56% |
| 12C | ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |
| T | TOTAIS | TESOURO | R\$ | 8.207,09 | 104.402,17 | 215.638,51 | 114.020,39 | | | | | | 442.268,16 | 100,00% |
| C | | CONTRAPARTIDA | R\$ | | | | | | | | | | | |

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO

R\$ 8.207,09 104.402,17 215.638,51 114.020,39

442.268,16

100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %

R\$ 1,86% 23,61% 48,76% 25,78%

442.268,16

100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %

R\$ 1,86% 25,46% 74,22% 100,00%

OK

OK

Resp. Técnico:

Assinatura:

Prefeito:

Assinatura:

data: