

PAM 2023 SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **PAVIMENTAÇÃO**

Município:	CAFEARA	SAM	39	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	R\$	2.419.466,53	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ	LOTE nº	1	Data	14/07/2023	Dias	70	Data	02/10/2023	nº		Contrapartida do Proponente	R\$	-	0,00%

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										Valor Total		TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0				
	Data Início		2/10/23	2/11/23	3/12/23	3/1/24	3/2/24	5/3/24	5/4/24	6/5/24	6/6/24	7/7/24	0/1/00	0/1/00				
	Data Fim		1/11/23	2/12/23	2/1/24	2/2/24	4/3/24	4/4/24	5/5/24	5/6/24	6/7/24	6/8/24	0/1/00	0/1/00				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100															3.591,15	0,15
2	TERRAPLENAGEM	5	10	15	20	20	20	10									18.659,25	0,77
3	BASE / SUB-BASE		5	10	15	15	15	20	15	5							437.299,50	18,07
4	REVESTIMENTO							20	20	21	18						878.025,12	36,29
5	MEIO-FIO E SARJETA				10	15	20	25	20	10							139.398,95	5,76
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				5	10	12	15	20	21	17						366.854,87	15,16
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO									8	92						19.294,08	0,80
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																-	-
9	SERVIÇOS DIVERSOS																-	-
10	DRENAGEM	6	10	15	15	15	15	15	5	2	2						526.340,53	21,75
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		1	1	2	2	19	21	20	18	16						30.003,08	1,24

TOTAIS											2.419.466,53	100,00
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	TESOURO	R\$	PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				0	0
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.591,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.591,15	0,15%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	932,96	1.865,93	2.798,89	3.731,85	3.731,85	3.731,85	1.865,93	-	-	-	-	-	7	18.659,25	0,77%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	21.864,98	43.729,95	65.594,93	65.594,93	65.594,93	87.459,90	65.594,93	21.864,98	-	-	-	8	437.299,50	18,07%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	175.605,02	175.605,02	184.385,28	184.385,28	158.044,52	-	-	5	878.025,12	36,29%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	13.939,90	20.909,84	27.879,79	34.849,74	27.879,79	13.939,90	-	-	-	6	139.398,95	5,76%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	18.342,74	36.685,49	44.022,58	55.028,23	73.370,97	77.039,52	62.365,33	-	-	7	366.854,87	15,16%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	1.543,53	17.750,55	-	-	2	19.294,08	0,80%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	31.580,43	52.634,05	78.951,08	78.951,08	78.951,08	78.951,08	78.951,08	26.317,03	10.526,81	10.526,81	-	-	10	526.340,53	21,75%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	300,03	300,03	600,06	600,06	5.700,59	6.300,65	6.000,62	5.400,55	4.800,49	-	-	9	30.003,08	1,24%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	36.104,54	76.664,98	125.779,95	181.160,55	206.473,25	401.485,84	440.060,54	383.548,61	314.700,56	253.487,71	-	-		2.419.466,53	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	0,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	36.104,54	76.664,98	125.779,95	181.160,55	206.473,25	401.485,84	440.060,54	383.548,61	314.700,56	253.487,71	-	-		2.419.466,53	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	1,49%	3,17%	5,20%	7,49%	8,53%	16,59%	18,19%	15,85%	13,01%	10,48%	0,00%	0,00%		2.419.466,53	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	1,49%	4,66%	9,86%	17,35%	25,88%	42,48%	60,66%	76,52%	89,52%	100,00%	0,00%	0,00%		OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
----------------	-------------	-----------	-------------	-------